

Przygotowanie i zarządzanie Modułem II dla projektu „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie Nr 2 Część I – Moduł II”

Numer referencyjny:

GDDKiA/BURI/2007/Pt/5/FS

Numer kontraktu:

2006/PL/16/C/PA/003-I-2



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz
Spójności

Zadanie nr 3 - Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz Spójności

WARTOŚĆ PROJEKTU WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • Całkowita wartość Projektu | 896 594 973 PLN |
| • Wartość dofinansowania z UE | 528 747 650 PLN |
| • Maksymalna wartość Kontraktu | 776 279 179 PLN |



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz
Spójności

Etap II (12.08.2009 – 18.02.2014)

Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem (18.08.2012)

Okres zgłaszania wad

(19.08.2012 – 18.08.2013 + 24 dni = 11.09.2013)

Rozliczenie Kontraktu

(19.08.2013 + 24 dni = 12.09.2013 – 18.02.2014)





Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz
Spójności

Etap II (12.08.2009 – 18.02.2014)

- Pełnienie roli Inżyniera w systemie Zaprojektuj i Zbuduj
- Analizy porównawcze
- Opracowanie kosztorysu
- Prowadzenie działań propagandowo-informacyjnych



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Etap II (12.08.2009 – 18.02.2014)

- Nadzór w okresie projektowania
- Nadzór w okresie zgłaszania wad
- Nadzór w okresie rozliczenia Kontraktu
- Film z aktualizacjami
- Broszura
- Strona internetowa
- Kosztorys

WYKONANE

REALIZOWANE

DO WYKONANIA

WYKONANE

WYKONANE

REALIZOWANE

REALIZOWANE



Etap II (12.08.2009 – 18.02.2014)

- Analiza porównawcza wpływu przyjętego rozwiązania organizacyjno-kontraktowego na cenę ofert **WYKONANE**
- Analiza porównawcza cen ofertowych w stosunku do kosztorysu Zadania **DO WYKONANIA**
- Bieżące analizy roszczeń i zmian, rekomendacje do zmiany wzorcowych dokumentów przetargowych i wytycznych ich stosowania **DO WYKONANIA**
- Analiza porównawcza wpływu przyjętego rozwiązania organizacyjno-kontraktowego / systemu Zaprojektuj i Zbuduj na Cenę Kontraktu i/lub jakość rozwiązań technicznych / projektowych i/lub realizacji **DO WYKONANIA**



PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI

PŚP NR 1 na kwotę	10 349 814,77 PLN	PŚP NR 12 na kwotę	46 127 040,67 PLN	
PŚP NR 2 na kwotę	27 747 192,97 PLN	PŚP NR 13 na kwotę	26 321 849,34 PLN	
PŚP NR 3 na kwotę	24 215 102,49 PLN	PŚP NR 14 na kwotę	21 735 368,10 PLN	
PŚP NR 4 na kwotę	21 110 966,41 PLN	PŚP NR 15 na kwotę	10 126 531,87 PLN	
PŚP NR 5 na kwotę	11 995 113,53 PLN	PŚP NR 16 na kwotę	12 032 109,44 PLN	
PŚP NR 6 na kwotę	24 960 114,22 PLN	PŚP NR 17 na kwotę	22 303 255,06 PLN	
PŚP NR 7 na kwotę	31 337 752,50 PLN	PŚP NR 18 na kwotę	17 216 508,83 PLN	
PŚP NR 8 na kwotę	16 899 168,97 PLN	PŚP NR 19 na kwotę	34 858 945,65 PLN	
PŚP NR 9 na kwotę	42 818 592,91 PLN	PŚP NR 20 na kwotę	32 869 145,73 PLN	
PŚP NR 10 na kwotę	34 942 104,06 PLN	PŚP NR 21 na kwotę	27 050 672,72 PLN	
PŚP NR 11 na kwotę	42 478 999,92 PLN	PŚP NR 22 na kwotę	10 173 482,39 PLN	wydane po
		PŚP NR 23 na kwotę	1 135 595,98 PLN	Świadectwie Przejęci

RAZEM: 549 669 832,55 PLN (zawiera dodatki i potrącenia = - 59 818,60)

Kwota Kontraktowa: 553 299 486,06 PLN **Pozostało: 2 434 238,93 PLN**

(tylko projektowanie i budowa)



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz
Spójności



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz Spójności

ROSZCZENIA WYKONAWCY I ZMIANY

W wyniku rozpatrywanych roszczeń i Zmian Inżynier rekomendował:

- dodatkową płatności w kwocie **ok. 13 mln PLN**
- wydłużenie Czasu na Ukończenie **ok. 47 dni**

Zamawiający uzgodnił przyznanie:

- dodatkowej płatności w kwocie **25 000 PLN** (roszczenia) – PŚP
- dodatkowej płatności w kwocie **33 838 PLN** (Zmiany) – do umowy
nie uzgodnił **żadnego** przedłużenia Czasu na Ukończenie



Brian Johnstone

email JohnstoneB@halcrow.com

Halcrow Group Limited Branch Office in Poland

Wspólna 47/49 str.

00-684 Warsaw

tel. +48 22 584 34 40

direct +48 22 584 34 44

fax +48 22 584 34 60

halcrow.com



Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach projektu "Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów współfinansowanych i wdrażanych z funduszy europejskich w perspektywie budżetowej 2007-2013" nr 2006/PL/16/C/PA/003



Fundusz
Spójności